



МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 27

07 лютого 2020 року

Про реалізацію проекту «Капітальний ремонт водопровідних мереж північної частини с.Східне та с.Загорянівка»

1. Затвердити склад робочої групи з реалізації проекту «Капітальний ремонт водопровідних мереж північної частини с.Східне та с.Загорянівка, Білозерського району, Херсонської області»:

1.1. Вова Тетяна Олександрівна, т.в.о. старости Східненського територіального округу.

1.2. Колісніченко Людмила Леонтіївна, інспектор з розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства та енергоефективності.

1.3. Шкурупій Сергій Олександрович, директор КП «Струмок – 2».

1.4. Посунько Антоніна Сергіївна, бухгалтер КП «Струмок – 2».

1.5. Воробйова Альона Вікторівна, депутат сільської ради.

1.6. Трибушна Тетяна Вікторівна, спеціаліст із муніципальних ініціатив та інвестицій.

2. Затвердити План виконання робіт з «Поточного ремонту водопровідних мереж вул.Вишневої та Б.Хмельницького, в с.Загорянівка, Білозерського району, Херсонської обл.» згідно додатку.

3. Робочій групі

3.1.Контролювати виконання затвердженого Плану;

3.2. Готувати проекти документів для подальшого розгляду виконавчими органами ради;

3.3. Звітувати перед програмою ДОБРЕ та сесією сільської ради щодо етапів реалізації проекту.

4. Контроль залишаю за собою.

Сільський голова

С. ЛЕЙБЗОН

Затверджено
Розпорядженням сільського голови
№27 від 07.02.2020 року

План виконання робіт з «Поточного ремонту водопровідних мереж вул..Вишневої та Б.Хмельницького, в с.Загорянівка, Білозерського району, Херсонської обл.»

№	Найменування робіт	Одиниці виміру	Об'єм	Термін виконання	Виконавці, відповідальні
1.	Проведення Інформаційно-промоційної кампанії щодо реалізації проекту «Капітальний ремонт водопровідних мереж північної частини с.Східне та с.Загорянівка, Білозерського району, Херсонської області».			Протягом всього терміну реалізації проекту (лютий – квітень 2020 р.)	Виконавець: 1. Шкурупій С.О., директор КП «Струмок -2». 2. Вова Т.О., т.в.о. старости Східненського територіального округу.
3.	Розробка ґрунта екскаватором в траншеї: 1.вул. Вишнева 2.вул. Б.Хмельницького	м ³	1. 312,2 2. 662,8	17.02 – 26.02.2020 р.	Виконавець: підрядна організація. Контроль: Шкурупій С.О., директор КП «Струмок-2».
4.	Розробка ґрунта в траншеях біля комунікацій: 1.вул. Вишнева 2.вул. Б.Хмельницького	м ³	1. 1,24 2. 2,0		Виконавець: підрядна організація. Контроль: Шкурупій С.О., директор КП «Струмок-2».
5.	Доопрацювання траншей вручну: 1.вул. Вишнева 2.вул. Б.Хмельницького	м ³	1. 1,5 2. 3,37	26.02 – 29.02.2020 р.	Виконавець: підрядна організація. Контроль: Шкурупій С.О., директор КП «Струмок-2».

6.	Улаштування піщаної основи: 1.вул. Вишнева 2.вул. Б.Хмельницького	м ³	1. 15,6 2. 33,12		Виконавець: підрядна організація. Контроль: Шкурупій С.О., директор КП «Струмок-2».
7.	Улаштування бетонних упорів: 1.вул.Вишнева 2.вул.Б.Хмельницького	м	1. 260 2. 552	29.02. – 02.03.2020 р.	Виконавець: підрядна організація. Контроль: Шкурупій С.О., директор КП «Струмок-2».
8.	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм: 1.вул.Вишнева 2.вул.Б.Хмельницького	м	1. 260 2. 552	02.03- 16.03.2020 р.	Виконавець: підрядна організація. Контроль: Шкурупій С.О., директор КП «Струмок-2».
9.	Влаштування трубопроводів з поліетиленових труб діаметром 140 мм: 1.вул. Вишнева 2.вул. Б.Хмельницького	м	1. 10 2. 10	17.03.- 19.03.2020 р.	Виконавець: підрядна організація. Контроль: Шкурупій С.О., директор КП «Струмок-2».
10.	Протягування труб діаметром 110 м в футляр: 1.вул. Вишнева 2.вул. Б.Хмельницького	м	1. 17 2. 10		Виконавець: підрядна організація. Контроль: Шкурупій С.О., директор КП «Струмок-2».
11.	Встановлення поліетиленових трійників діаметром 110 м: 1.вул. Вишнева 2.вул. Б.Хмельницького	шт.	1. 1 2. 2		Виконавець: підрядна організація. Контроль: Шкурупій С.О., директор КП «Струмок-2».
12.	Встановлення фасонних частин, поліетиленових відводів, муфт, з'єднувачів: 1.вул. Вишнева	шт.	1. 45 2. 125	19.03 – 21.03.2020 р.	Виконавець: підрядна організація. Контроль: Шкурупій С.О., директор КП

	2.вул. Б.Хмельницького				«Струмок-2».
13.	Встановлення фланців, засувок, клапанів: 1.вул. Вишнева 2.вул. Б.Хмельницького	шт.	1. 4 2. 10	21.03 – 23.03.2020 р.	Виконавець: підрядна організація. Контроль: Шкурупій С.О., директор КП «Струмок-2».
14.	Встановлення сідловин трійників: 1.вул. Вишнева 2.вул. Б.Хмельницького	шт.	1. 14 2. 36	23.03 – 27.03.2020 р.	Виконавець: підрядна організація. Контроль: Шкурупій С.О., директор КП «Струмок-2».
15.	Встановлення муфтових клапанів: 1.вул. Вишнева 2.вул. Б.Хмельницького	шт.	1. 14 2. 36		Виконавець: підрядна організація. Контроль: Шкурупій С.О., директор КП «Струмок-2».
16.	Ремонт колодязів: 1.вул. Вишнева 2.вул. Б.Хмельницького	шт.	1. 1 2. 1	28.03 – 31.03.2020 р.	Виконавець: підрядна організація. Контроль: Шкурупій С.О., директор КП «Струмок-2».
17.	Влаштування колодязів: 1.вул. Вишнева 2.вул. Б.Хмельницького	шт.	1. 1 2. 1	01.04 – 05.04.2020 р.	Виконавець: підрядна організація. Контроль: Шкурупій С.О., директор КП «Струмок-2».
18.	Облаштування колодязів для підключення абонентів: 1.вул. Вишнева 2.вул. Б.Хмельницького	шт.	1. 14 2. 36	05.04 - 20.04.2020 р.	Виконавець: підрядна організація. Контроль: Шкурупій С.О., директор КП «Струмок-2».
19.	Встановлення лічильників (абоненти): 1.вул. Вишнева 2.вул. Б.Хмельницького	шт.	1. 14 2. 36		Виконавець: підрядна організація. Контроль:

					Шкурупій С.О., директор КП «Струмок-2».
20.	Підключення абонентів: 1.вул. Вишнева 2.вул. Б.Хмельницького	шт.	1. 14 2. 36		Виконавець: підрядна організація. Контроль: Шкурупій С.О., директор КП «Струмок-2».
21.	Встановлення станцій управління.	шт.	2	21.04 – 24.04.2020 р.	Виконавець: підрядна організація. Контроль: Шкурупій С.О., директор КП «Струмок-2».