

Звіт «Струмок-2» від 30.04.202
Про підготовку до поливного сезону

Комунальне підприємство обслуговує 405 абонентів, загальна протяжність водо мережі 13.5 км. Замінено 5.2 км. водогону на нову сучасну ду 110 мм. Передбачається замінити ще 1.9 км. згідно з частини кап. ремонту. На даний час у 94% встановлено лічильники.

Проведено поточний ремонт водо мережі у с. Загорянівка по вул. Б. Хмельницького та вул. Вишневій. Замінено 0.8 км. водогону; встановлено 30 сідельцевих трійників та кулькових кранів ду 25; 1 пожежний гідрант; 29 лічильників у приватні домогосподарства. Усі власники нов. лічильників винесли колодязні ями за межі подвір'я. Витрачено на поточний ремонт 574.258 грн. з них 172.285.50 грн. попередня оплата 30%. На суму 203.811 грн програмою Добре було закуплено матеріали.

З 1 червня згідно щорічного плану буде проводитись дезінфекція башт Рожновського та водомережі.

Комунальним підприємством було ліквідовано 3 пориви;
с. Загорянівка вул. Набережна 1 порив;
с. Шкуринівка вул. Південна 2 пориви;

Проведено ремонтні роботи по відновленню зворотнього клапану на арт. свердловині № 331. проводяться роботи по підтримці санітарних зон в належному стані (вирубка кущів дерев, обкос трави).

Керівник

С.О. Шкурупій